



**ZAPISNIK S 46. SJEDNICE
Upravnog vijeća Muzeja**

Sazivač:	Ime i prezime	Potpis
	Irena Bolf, dipl.oec., predsjednica Upravnog vijeća	Irena Bolf, dipl.oec., v.r.

Naziv sastanka:	46. sjednica Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
------------------------	---

1.	Mjesto:	Mramorna dvorana, Trg Riccarda Zanelle 1, Rijeka	Početak:	08,00 sati
	Dan i datum:	utorak 29. kolovoza 2023. godine	Završetak:	09,00 sati

2.	Prisutni:	<p>Članovi Upravnog vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnog vijeća:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Irena Bolf, dipl.oec., predsjednica2. Jurica Badanjak, član3. Marko Gojković, struč.spec.oec., član4. dr.sc. Tea Perinčić, članica5. dr.sc. Diana Grgurić, članica <p>Ostali prisutni: Tamara Mataija, ravnateljica Muzeja</p> <p>Članovi Projektnog tima u projektu „Energetska obnova Guvernerove palače“:</p> <p>Nevenka Kos, administrator projekta; Srđan Kerčević, koordinator za promidžbu i vidljivost; Darko Takalić, koordinator postava; Valentina Bićanić, suradnik za financijsko praćenje provedbe; Natalie Luić, suradnica za pravne poslove projekta; Marija Marković Penko, tehnički koordinator 1, mr.sc. Nataša Turina, tehnički koordinator 2; Davor Obradović, tehnički koordinator 3, Irena Grdinić, predstavnik Upravnog odjela PGŽ za kulturu, sport i tehničku kulturu</p>
-----------	------------------	---

3.	Dnevni red	<p>1. Projekt „Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci“ – hodogram aktivnosti Projekta i upoznavanje s članovima Projektnog tima</p>
-----------	-------------------	--

Ad 1. Projekt „Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci“ – hodogram aktivnosti Projekta i upoznavanje s članovima Projektnog tima

Predsjednica Upravnog vijeća pozdravila je prisutne i zahvalila na dolasku te predstavila članovima Projektnog tima za projekt „Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci“, članove Upravnog vijeća Muzeja.

Zamolila je članove Projektnog tima da se ukratko predstave i informiraju o ulozi i zaduženjima u Projektnom timu. Članovi Projektnog tima su se predstavili i ukratko informirali o svojim zadaćama.

Predsjednica je dala riječ ravnateljici Muzeja da izloži hodogram aktivnosti Projekta te izvijesti o do sad učinjenom kao i o aktivnostima koje slijede u narednom razdoblju.

Ravnateljica je izvijestila prisutne o prolongiranom roku za potpisivanje ugovora o bespovratnim sredstvima na prijedlog Ministarstva kulture i medija RH i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost radi osiguravanja uvjeta za potpis ugovora u skladu s propisanim uvjetima i rokovima iz Poziva. Potpisivanje ugovora očekuje se sredinom rujna s kojim datumom će korespondirati početak provedbe Projekta. Muzej je ishodovao suglasnost Župana za otvaranje nove aktivnosti Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2023. godinu te preraspodjelu proračunskih sredstava u iznosu od 2.600,00 eura za nabavu stručnjaka za javnu nabavu. Slijedi izrada materijala za Kolegij župana–Odluka o osnivanju Koordinacijskog i Projektnog tima, izmjene Plana nabave Muzeja radi planiranja nabava za uslugu stručnjaka za provedbu postupaka javne nabave te uslugu izrade izmjena i dopuna glavnog projekta i izvedbenog projekta, obzirom se po izrađenom projektu i ishodovanoj građevinskoj dozvoli neće u ovom trenutku u cijelosti postupati već je potrebno izdvojiti dijelove projekta koji obuhvaćaju radove koji se financiraju iz ovog Poziva. Tijekom ljeta kontaktirane su jedinice lokalne samouprave na području PGŽ sa zamolbom za adekvatan prostor za pohranu muzejske građe i ureda za radnike Muzeja. Za sad nisu pronađeni drugi prostori osim uredskih prostora u vlasništvu Grada Rijeke za koji prostor nam je i prihvatljiva cijena, na lokaciji na Žabici te prostor za pohranu muzejske građe u privatnom vlasništvu na Matuljima. Potrebno je intenzivno traženje adekvatnih prostora za pohranu muzejske građe te priprema materijala za Kolegij župana i Upravno vijeće za ishođenje suglasnosti za sklapanje predugovora, garancija i sl. Uredski prostori, knjižnica i pismohrana bi se iselili iz Muzeja tijekom ljeta 2024. godine, a muzejska građa bi se počela pakirati i iseljavati već početkom godine, nakon provedbe revizije, jer podrazumijeva obiman i zahtjevan posao i pažnju. Radovi bi trebali početi sredinom 2024. godine, najkasnije u rujnu i završiti najkasnije do 30.4.2026. godine u skladu s uvjetima javnog Poziva. Muzejska građa će se najvjerojatnije, u skladu sa sugestijama kolega građevinara u potpunosti preseliti iz Muzeja, a u muzeju će se moći ostaviti eventualno muzejska oprema. Potrebno je napraviti Plan preseljenja.

Članovi Upravnog vijeća su s članovima Projektnog tima raspravljali o projektnim aktivnostima, financijskim aspektima Projekta te preseljenju muzejske građe. Nadalje, raspravljalo se o radovima koji su obuhvaćeni energetske obnovom zgrade koje su dodatno pojasnili članovi Projektnog tima-tehnički koordinatori. Član projektnog tima Kerčević zadužen za promidžbu i vidljivost pojasnio je aspekte vidljivosti projekta za koje je odgovoran PPMHP te izvijestio da su predviđene dvije konferencije za medije. Ravnateljica je upoznala prisutne da se planira na Korzu postavljanje dviju izložbi koje bi bile posvećene 80. obljetnici stradanja Lipe te druga izložba posvećena Energetskoj obnovi Guvernerove palače i njezinoj povijesti.

Gđa. Grgurić potaknula je raspravu o privremenom smještaju klavira koji ima veliku vrijednost i koji je smješten u Mramornoj dvorani te je konstatirano da je potrebno uputiti zamolbu Gradu Rijeci koji je i vlasnik klavira da se izvide mogućnosti smještaja za vrijeme trajanja energetske obnove.

Na kraju rasprave, predsjednica Upravnog vijeća zahvalila je članovima projektnog tima na dolasku i svim danim informacijama.

Ad 1. Zaključak

Zadužena osoba

Rok

--	--	--

Zapisnik sastavila:	Ime i prezime	Potpis
	Natalie Luić	

KLASA:	007-04/23-02/01
URBROJ:	2170-1-34-02-23-50